

Obra:

**RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CASA BRANCA A PA-279
NO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE.**

Bancos

SINAPI - 05/2021 - Pará
SICRO3 - 01/2021 - Pará
SICRO2 - 11/2016 - Pará
SEDOP - 03/2021 - Pará

B.D.I.


27,5%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 37.580,91	100,00% 37.580,91			
2	Administração Geral da Obra	100,00% 51.505,72	30,00% 15.451,72	25,00% 12.876,43	25,00% 12.876,43	20,00% 10.301,14
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 2.227,69	100,00% 2.227,69			
4	SERVIÇOS DE TERREPLANAGEM	100,00% 264.104,79	40,00% 105.641,92	30,00% 79.231,44	30,00% 79.231,44	
5	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO	100,00% 2.757.268,12	20,00% 551.453,62	25,00% 689.317,03	40,00% 1.102.907,25	15,00% 413.590,22
6	SERVIÇOS DE DRENAGEM	100,00% 870.077,24	50,00% 435.038,62	50,00% 435.038,62		
7	PONTE EM CONCRETO	100,00% 970.193,02	30,00% 291.057,91	30,00% 291.057,91	30,00% 291.057,91	10,00% 97.019,30
8	MEIO-FIO	100,00% 18.096,00	100,00% 18.096,00			
		Porcentagem	29,3%	30,33%	29,89%	10,48%
		Custo	1.456.548,38	1.507.521,42	1.486.073,02	520.910,66
		Porcentagem Acumulado	29,3%	59,63%	89,52%	100,0%
		Custo Acumulado	1.456.548,38	2.964.069,80	4.450.142,82	4.971.053,49


Isaias Matos de Medeiros
Gesuino
Engenheiro Civil CREA N° 1518795021-PA

Água Azul do Norte - PA, 15 de Julho de 2021